

質問書に対する回答書

平成30年11月13日

物件番号 西はりま第20号
物件名 少量危険物保管庫購入

1	(質問内容) 地中埋設物撤去は、出来ませんが、宜しいでしょうか？
	(回答内容) 地中埋設物撤去の必要はありません。
2	(質問内容) 地質、土壌調査は、出来ませんが、宜しいでしょうか？
	(回答内容) 地質・土壌調査の必要はありません。
3	(質問内容) 整地、伐採工事は、出来ませんが、宜しいでしょうか？
	(回答内容) 整地・伐採工事は必要はありません。
4	(質問内容) 地耐力は、長期仮定 50KN/m ² で、SK-2 は設計されていますが、耐力不足の原因となりやすい地盤が弱い場合、対応出来ませんが、宜しいでしょうか？
	(回答内容) 支障ありません。
5	(質問内容) 本体据付は、メーカー指定のホールインアンカー4箇所のみとなりますが、宜しいでしょうか？
	(回答内容) メーカー指定のアンカーによる本体据付で支障ありません。
6	(質問内容) ご仕様以外の雨水排水設備は、出来ませんが、宜しいでしょうか？
	(回答内容) 仕様以外の雨水排水設備の必要はありません。

7	(質問内容) ご仕様の SK-2 の積雪 30cm の設定になっていますが、宜しいでしょうか？
	(回答内容) 支障ありません。
8	(質問内容) 強風地の対策費は、考慮致しておりませんが、宜しいでしょうか？
	(回答内容) アンカーによる本体据付で支障ありません。
9	(質問内容) ご仕様の SK-2 の凍結深度の考慮は、メーカー様には条件仕様がありませんが宜しいでしょうか？
	(回答内容) 支障ありません。
10	(質問内容) 建築確認申請は、必要無しと判断させて頂いて宜しいでしょうか？
	(回答内容) 建築確認申請の必要はありません。
11	(質問内容) ご仕様の倉庫をユニックで搬送設置になりますが、ユニックが 4 t 車長さ約 8.5m 高さ約 4m 幅約 2.3m になりますが、図面上しか分かりませんが、宍粟消防署様の取付場所にこの車両が、出入りできますでしょうか？又、現地を入札前に下見できますでしょうか？
	(回答内容) 庁舎北側に隣接する、当組合所有の避難広場兼訓練場（設置場所 GL より -2.3m の高低差）からレッカー車での設置が可能です。また、入札前の現地下見は可能とします。